

Lista lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy.

I.p.	Adres nieruchomości	Struktura lokalu	Powierzchnia lokalu	Zakres remontu	Szacunkowy koszt remontu brutto
1	Czarnowska 5 Lokal nr 22 - IV piętro	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 33,84 m ² Kubatura 83,92 m ³	Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą	Roboty ogólnobudowlane: 49 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 500 zł Roboty inst. elektrycznych: 7 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
2	Grochowa 25 Lokal nr 66 - X piętro	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 48,50 m ² Kubatura 120,28 m ³	Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat,	Roboty ogólnobudowlane: 55 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 800 zł Roboty inst. elektrycznych: 8 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł.

				Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
3	Grunwaldzka 22 Lokal nr 46 - V piętro	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 36,10 m ² Kubatura 89,53 m ³	Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc + okna PCV.- montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 70 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat,	Roboty ogólnobudowlane: 50 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 550 zł Roboty inst. elektrycznych: 7 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
4	Jagiellońska 22 Lokal nr 14 - IV piętro	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 38,87 m ² Kubatura 93,29 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc + okna PCV.- montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 70 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą	Roboty ogólnobudowlane: 50 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 600 zł Roboty inst. elektrycznych: 7 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
5	Jagiellońska 44 Lokal nr 17– parter	1 pokój, aneks kuchenny, łazienka	Powierzchnia 23,00 m ² Kubatura 57,04 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc -montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- Drzwi wejściowe. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków - Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą urządzenia do podgrzewania ciepłej wody Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą	Roboty ogólnobudowlane: 45 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 200 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł

				Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	
6	Klonowa 24 Lokal nr 1 - parter	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 52,00 m ² Kubatura 120,28 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl.	Roboty ogólnobudowlane: 62 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 4 000 zł Roboty inst. elektrycznych: 8 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
7	Malików 150C Lokal nr 6 - parter	1 pokój, aneks kuchenny, łazienka,	Powierzchnia 16,20 m ² Kubatura 42,93 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią	Roboty ogólnobudowlane: 40 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 400 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych:

				Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	około 7 000 zł
8	Malików 150C Lokal nr 9 - parter	1 pokój, aneks kuchenny, łazienka,	Powierzchnia 16,50 m ² Kubatura 42,93 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami,	Roboty ogólnobudowlane: 40 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 400 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł

				- opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	Roboty inst. sanitarnych: około 7 000 zł
9	Mała 17 Lokal nr 3 - parter	1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój,	Powierzchnia 19,62m² Kubatura 54,60 m³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc - montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont trzonu kuchennego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami,	Roboty ogólnobudowlane: 45 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 6 000 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł

				- opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
10	Marszałkowska 43 Lokal nr 1 - parter	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój,	Powierzchnia 31,00 m ² Kubatura 76,88 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc.- montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.	Roboty ogólnobudowlane: 48 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 600 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł

				Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł
11	Paderewskiego 3/5 Lokal nr 43 - I piętro	1 pokój, wnęka kuchenna, wc,	Powierzchnia 25,50 m ² Kubatura 57,04 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna pvc., w przypadku braku nawiewników konieczny ich montaż. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą urządzenia grzewczego do ciepłej wody Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm²,	Roboty ogólnobudowlane: 45 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 300 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł

				- oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
12	Równa 14B Lokal nr 6 - parter	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój,	Powierzchnia 34,70 m ² Kubatura 86,06 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych	Roboty ogólnobudowlane: 45 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 200 zł

				Wymiana kratki wentylacyjnych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. gazowej i kominowej: 200 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
14	Skibińskiego 6 Lokal nr 13 - I piętro	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka	Powierzchnia 34,00 m ² Kubatura 84,32 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytka pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana.	Roboty ogólnobudowlane: 47 800 zł

				Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypławiące. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. gazowej i kominowej: 200 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
15	Skibińskiego 14 Lokal nr 12 - I piętro	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka	Powierzchnia 23,65 m ² Kubatura 59,13 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Konieczna wymiana nawiewników w istniejącym oknie pvc.	Roboty ogólnobudowlane: 52 000 zł

				Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. gazowej i kominowej: 200 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
16	Św. Leonarda 8 Lokal nr 9 - I piętro	1 pokój, aneks kuchenny, łazienka,	Powierzchnia 15,90 m ² Kubatura 45,80 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana.	Roboty ogólnobudowlane: 55 000 zł

				Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc – montaż nawiewników Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Wymiana kratki wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem przewodów kominowych Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	Roboty inst. gazowej i kominowej: 10 000 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
17	Warszawska 111 Lokal nr 13 - III piętro	2 pokoje, kuchnia,	Powierzchnia 31,22 m ²	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna.	Roboty ogólnobudowlane:

		łazienka, przedpokój	Kubatura 77,42 m ³	Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane do wymiany na pvc - montaż nawiewników. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	49 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 750 zł Roboty inst. elektrycznych: 7 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł
--	--	-------------------------	----------------------------------	--	--

				Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	
18	Wielkopolska 8 lokal nr 61 - parter	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 49,29 m ² Kubatura 122,23 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna pvc., w przypadku braku nawiewników konieczny ich montaż. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą	Roboty ogólnobudowlane: 62 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 800 zł Roboty inst. elektrycznych: 8 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
19	Wiśniowa 13 lokal nr 4- I piętro	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	Powierzchnia 44,30 m ² Kubatura 109,23 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna:. okna pvc., w przypadku braku nawiewników konieczny ich montaż. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont instalacji gazowej wraz z wymianą piecyka gazowego Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą	Roboty ogólnobudowlane: 59 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 3 680 zł Roboty inst. elektrycznych: 8 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 7 600 zł

				Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza	
20	Wspólna 13 lokal nr 7- III piętro	1 pokój, łazienka,	Powierzchnia 18,77 m ² Kubatura 46,56 m ³	Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytki pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; łazienka-płytki ceramiczne). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiała, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna pvc., w przypadku braku nawiewników konieczny ich montaż. Stolarka wewnętrzna- Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe szerokości 60 cm. Konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana. Powierzchnie tynków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiały. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Remont urządzenia grzewczego na paliwo stałe. Inst. Elektryczna: zaleca się wykonanie: - obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm², - obwodów gniazd wtyczkowych przewodem 2,5 mm², - oddzielnych obwodów zasilających: pralkę, lodówkę, bojler, piekarnik elektryczny, płytę elektryczną i zabezpieczenie ich oddzielnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja sanitarna: Wymiana zlewozmywaka, umywalki, wanny kpl. z bateriami, - opcjonalnie wymiana kabiny natryskowej (80x80) kpl. z baterią Wymiana miski ustępowej ze spłuczką kpl. Wymiana kuchni gazowej 4-pal. z zaworem i podejściem kpl. lub elektrycznej	Roboty ogólnobudowlane: 45 000 zł Roboty inst. gazowej i kominowej: 6 200 zł Roboty inst. elektrycznych: 6 000 zł Roboty inst. sanitarnych: około 8 000 zł

				Wymiana zaworu grzejnikowego lub zaworu grzejnik. z głowicą Wymiana grzejnika stalowego o mocy 500 - 1200 Wat lub/ i o mocy 1100 - 2200 Wat, Wstawienie wodomierza kpl. - opcjonalnie wymiana wodomierza Montaż termy elektrycznej V = 50 l. kpl. lub termy elektr. V = 80 l. kpl	
--	--	--	--	---	--